

3 太陽電池発電所

【小規模事業用電気工作物】

番号	確認項目	確認内容	確認状況	判定結果	現地試験結果による確認の有無 (1)	記録による確認		規格に沿って確認を行った場合の規格番号	備考	設置者 (2)	確認年月日
						工場試験結果による確認の有無	その他記録 (図面、書類等) による確認の有無				
1	外観検査	<p>確認方法</p> <p>検査対象となる電気工作物の設置状況について、工事の計画に従って工事が行われていること及び電技に適合していることを目視により確認する。 なお、判定基準の①、④を確認する場合は書類等によって確認することもできる。</p> <p>判定基準</p> <p>①必要な箇所所定の接地が行われていること。(電技解釈第17条~第19条、第29条) ②電線及び電気機械器具を保護するため必要な箇所に過電流遮断器が施設されていること。(電技解釈第33条、第35条) ③電路に地絡を生じた時に自動的に電路を遮断する装置が必要な箇所に施設されていること。(電技解釈第36条) ④確認の対象となる電気工作物が図面等の記載事項どおりに施設されていること。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 済 <input type="checkbox"/> 対象外	<input checked="" type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		設計時において電気設備の技術基準に基づく支持物の強度計算の妥当性の確認の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<p>【設置者の場合】</p> <p>株式会社〇〇〇〇 製造グループ 〇〇 〇〇</p> <p>【委託者の場合】</p> <p>株式会社〇〇〇〇 〇〇県〇〇市〇〇〇〇 TEL:000-0000-0000 Mail:0000@0000.ne.jp</p>	令和〇〇年〇〇月〇〇日
	2	設計荷重の確認	<p>確認方法</p> <p>検査対象となる電気工作物の支持物の設計荷重が当該設置環境下の荷重として適切に設定されていることを図面等 (構造計算書、架台図、載荷試験結果及び地盤調査結果等を含む。以下「II-1. 使用前自己確認の方法 3. 太陽電池発電所及び太陽電池発電設備」において同じ。) によって確認する。</p> <p>判定基準</p> <p>自重、風圧荷重、積雪荷重、地震荷重その他の当該支持物の設置環境下において想定される各種荷重が、日本産業規格 J I S C 8 9 5 5 (2 0 1 7) 「太陽電池アレイ用支持物の設計用荷重算出方法」等に基づき設定されていること。具体的には、以下の項目を満たすこと。 ①自重は、太陽電池モジュール、支持物及び支持物に取付けられている電気設備 (逆変換装置、電線、接続箱、集電箱) 等の重量が設定されていること。 ②風圧荷重は、アレイ面と支持物のそれぞれの荷重が与えられていること。 ③基準風速、地表面粗度区分は当該設備の設置場所に応じた値が設定されていること。 ④風力係数は風洞実験結果から与えられた数値、または J I S C 8 9 5 5 (2 0 1 7) に示された設置形態に応じた数値が設定されていること。 ⑤積雪荷重の地上垂直積雪量は、 J I S C 8 9 5 5 (2 0 1 7) の算定方法により求めた値が設定されていること。 ⑥勾配係数はアレイ面の角度に応じた値が設定されており、アレイ面の積雪が確実に滑落しないと判断できる場合には勾配係数を 1 としていること。 ⑦雪の単位荷重は、一般の地方で 2 0 N / c m / m 以上、多雪区域で 3 0 N / c m / m 以上が設定されていること。 ⑧地震荷重の設計用水平震度は、 J I S C 8 9 5 5 (2 0 1 7) に示された設置形態 (地上設置および建築物等設置) 及び設置場所に応じた値が設定されていること。 ⑨傾斜地、水上等に設置される設備の場合は、「発電用太陽電池設備に関する技術基準の解釈」に基づいて付加的に考慮すべき外力を適切に評価していること。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 済 <input type="checkbox"/> 対象外	<input checked="" type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	J I S C 8 9 5 5 (2 0 1 7 年版) <input type="checkbox"/> その他の規格: 規格記号番号 〇〇〇〇 〇〇〇〇	設置者とは、使用前自己確認結果確認届出書を提出する企業であり、工事施工者ではありません。 設置者によって委託者が確認を行った場合は、委託先の氏名又は名称・住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先を記載してください。	同上
3	支持物構造の確認	<p>確認方法</p> <p>図面等での支持物の形状及び寸法、使用材料等が実際の設備の支持物と一致していることを確認する。 支持物が各種設計荷重に対して安定した構造であることを図面等によって確認する。</p> <p>判定基準</p> <p>①支持物の架構 (部材の組み方や形状、使用材料等) 及び寸法が図面等と一致していること。 ②図面等に示された支持物 (基礎を含む) の架構図をもとに正面、側面、背面の架構について不静定次数の計算を行い、いずれの架構も不静定次数の値が 0 以上の安定した構造 (静定・不静定) であること。このとき、部材間の接合部の条件を適切に設定し、不静定次数の算出方法は、発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈に関する逐条解説 (令和 3 年 1 2 月 2 0 日) の解釈第 3 条の解説 (支持物の架構) を参照すること。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 済 <input type="checkbox"/> 対象外	<input checked="" type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		同上	令和〇〇年〇〇月〇〇日	
	4	部材強度の確認	<p>確認方法</p> <p>部材が受ける応力が許容応力度以下であることを図面等によって確認する。</p> <p>判定基準</p> <p>①全ての部材の形状、断面性能および許容応力度が示されていること。 ②部材の許容応力度は、ボルト孔による断面欠損、有効断面積、座屈による低減などが考慮されていること。 ③各種設計荷重に対する各部材の応力が示されていること。 ④各部材の検定比 (= 応力 / 許容応力度) が 1 以下であること。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 済 <input type="checkbox"/> 対象外	<input checked="" type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	同上	令和〇〇年〇〇月〇〇日	
5	使用材料の確認	<p>確認方法</p> <p>安定した品質の材料が使用されているか図面等によって確認する。</p> <p>判定基準</p> <p>①日本産業規格 (J I S)、国際規格 (I S O) に規定された材料であること。 ②腐食、腐朽および劣化しやすい材料については、その対策処理 (めっき、塗装など) が施されていること。 ③①以外の規格に規定された材料を使用する場合には、その強度特性を明確にしたうえで設計条件に適合していること。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 済 <input type="checkbox"/> 対象外	<input checked="" type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	J I S G 3 1 1 2	同上	令和〇〇年〇〇月〇〇日	

番号	確認項目	確認内容	確認状況	判定結果	現地試験結果による確認の有無 (1)	記録による確認		規格に沿って確認を行った場合の規格番号	備考	設置者 (2)	確認年月日
						工場試験結果による確認の有無	その他記録 (図面、書類等) による確認の有無				
6	接合部構造の確認	接合部における存在応力を確実に伝える構造であるかを図面等によって確認する。	<input checked="" type="checkbox"/> 済 <input type="checkbox"/> 対象外	<input checked="" type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			同上	令和〇〇年〇〇月〇〇日
	判定基準	①全ての接合部についての仕様 (形状や締結材の仕様等) が示されていること。 ②接合部に作用する応力が示されていること。 ③部材間の摩擦によって接合される接合部 (単管クランプ、スロット接合等) については、部材間の摩擦係数が適切に評価されていること。 ④押さえ金具は、荷重作用時の部材の変形を考慮した十分な掛かりしろが確保されていること。 ⑤接合強度のばらつきが想定される場合には、そのばらつきを考慮した強度の低減を行っていること。 ⑥②に示された応力に対して接合部の外れ、ずれ、大きい変形の発生がなく、接合強度が上回っていること。									
7	基礎及びアンカー強度の確認	支持物の基礎およびアンカーは設計荷重に対して上部構造に支障をきたす沈下、浮上がり及び水平方向への移動が生じないことを図面等によって確認する。	<input checked="" type="checkbox"/> 済 <input type="checkbox"/> 対象外	<input checked="" type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			同上	令和〇〇年〇〇月〇〇日
	判定基準	①基礎に作用する押込方向、引抜方向、水平方向の応力に対して抵抗力があること。 ②構造計算によって基礎の抵抗力が与えられている場合は、当該設備の地盤特性 (土質、N値等) が適切に設定されていること。 ③載荷試験によって基礎の抵抗力を確認している場合は、適切な試験方法で実施されていること。 ④水面に施設される設備のアンカーにおいては、アンカーごとの荷重の偏りを考慮して安全性が確認されていること。									
8	アレイ面の最高の高さが9mを超える場合に必要の確認	建築基準法 (昭和25年法律第201号) での工作物の規定に適合していることを図面等によって確認する。	<input type="checkbox"/> 済 <input checked="" type="checkbox"/> 対象外	<input type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
	判定基準	①設備の基礎は建築基準法施行令 (昭和25年政令第338号) 第38条の要求を満たしていること。 ②建築基準法施行令第65条に基づき、架台を構成する部材のうち圧縮力を負担する部材は、有効細長比 (断面の最小二次率半径に対する座屈長さの比をいう) が支柱では200以下、それ以外の部材では250以下であること。 ③建築基準法施行令第66条に基づき、架台の支柱の脚部は国土交通大臣が定める基準 (平成12年建設省告示第1456号) に従ったアンカーボルトによる緊結その他の構造方法により基礎に緊結されていること。ただし、滑節構造である場合においては、この限りでない。 ④支持物の接合部に用いる高力ボルト、ボルト及びリベットは、建築基準法施行令第68条の要求を満たしていること。 ⑤建築基準法施行令第69条に基づき、すべての方向の水平力に対して安全であるように、架台の架構には型钢、棒鋼若しくは構造用ケーブルの斜材又は鉄筋コンクリート造の壁が釣合い良く配置されていること。 ⑥建築基準法施行令第93条に基づき、地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣 (平成13年国土交通省告示第1113号) が定める方法によって、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めていること。ただし、地盤の許容応力度については、同条に示された数値を用いることができる。									
9	土砂の流出及び崩壊の防止に係る確認	土地に自立して支持物を設置する場合、施設による土砂流出又は地盤の崩壊が生じていないことを確認する。 設備の施設された土地が土砂流出及び地盤の崩壊のおそれがある場合に対して、排水工、法面保護工等の対策を講じている場合には、図面等のとおり施工されていることを確認する。 設備を施設する地盤が傾斜地である場合には、必要に応じて抑制工や抑止工が施されていることを確認する。	<input type="checkbox"/> 済 <input checked="" type="checkbox"/> 対象外	<input type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
	判定基準	①設備の施設による土砂流出や地盤崩壊が生じていないこと。また、その兆候がみられないこと。 ②排水工、法面保護工などの抑止・抑制工が図面等のとおり施工されていること。									
10	接地抵抗測定	次に示す接地方法に応じて以下の測定方法により接地抵抗地を測定する。 ①機器ごとに接地する「単独接地」；直読式接地抵抗計による測定 ②いくつかの接地箇所を連絡して接地する「連接接地」；直読式接地抵抗計による測定 ③接地線を網状に埋設し、各交流点で連接する「網状 (メッシュ) 接地」；電圧降下法による測定 なお、連接接地法及びメッシュ接地法により接地されている場合であって、変更の工事の場合は、当該設備と既設接地極・網との導通試験に替えることができる。	<input checked="" type="checkbox"/> 済 <input type="checkbox"/> 対象外	<input checked="" type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			同上	令和〇〇年〇〇月〇〇日
	判定基準	接地抵抗値が電技解釈第17条又は第24条第1項第2号で規定された値以下であること。									

屋根置きの場合は対象外に
チェックしてください

番号	確認項目	確認内容	確認状況	判定結果	現地試験結果による確認の有無 (1)	記録による確認		規格に沿って確認を行った場合の規格番号	備考	設置者 (2)	確認年月日
						工場試験結果による確認の有無	その他記録 (図面、書類等) による確認の有無				
11	絶縁抵抗測定	<p>①低圧電路の絶縁測定は必要と認められる回路について行うものとする。</p> <p>②絶縁抵抗の測定は、JIS C 1302「絶縁抵抗計」に定められている絶縁抵抗計を使用するものとし、低圧の機器及び電路については、500V絶縁抵抗計を使用して測定する。</p> <p>③絶縁抵抗値は「1分値」を採用するものとする。ただし、被測定機器の静電容量が大きいため(長い地中ケーブル等を含む場合)短時間では絶縁抵抗計の指針が静止しないときは、指針が静止後の値を採用する。(3分以上測定を継続する必要はない。)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 済 <input type="checkbox"/> 対象外	<input checked="" type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈に従い、低圧の太陽光モジュールの現地絶縁耐力試験を省略した場合は備考に例示のように記入願います。※低圧：開放電圧×直列数が750V以下	同上	令和〇〇年〇〇月〇〇日	
	判定基準	①低圧電路の電線相互間及び電路と大地との間の絶縁抵抗は、電路の使用電圧が300V以下で対地電圧が150V以下の電路では0.1MΩ以上、300V以下で対地電圧が150Vを超えるものは0.2MΩ以上、300Vを超える低圧電路では0.4MΩ以上であること。または、絶縁抵抗測定が困難な場合においては、当該電路の使用電圧が加わった状態における漏えい電流が、1mA以下であること。									
12	絶縁耐力試験	<p>太陽電池モジュールの使用電圧に応じて電技解釈第16条第5項に定められている試験電圧を印加する。ただし、電技解釈第16条第5項第2号に適合する絶縁性能を有することが確認できた太陽電池モジュールについては、現地での絶縁耐力試験は省略できるものとする。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 済 <input type="checkbox"/> 対象外	<input checked="" type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	JIS C 8918 (1998)	太陽電池モジュールについて、電技解釈第16条5項2号に適合することを工場試験成績書により確認し、現地での絶縁抵抗測定値に問題がないことを確認した。	同上	令和〇〇年〇〇月〇〇日
	判定基準	試験電圧を連続して10分間加えた後、絶縁抵抗測定を行い絶縁に異常のないこと。									
13	保護装置試験	<p>電技解釈第33条又は第36条で規定される保護装置ごとに、関連する継電器を手動等で接点を閉じるか又は実際に動作させることにより試験する。</p> <p>なお、逆変換装置が電技解釈第33条に適合することを示す第三者認証を取得しており、かつ、漏電遮断器が施設されている場合は、逆変換装置に係る保護装置試験を省略することができるものとする。ただし、この場合においても、漏電遮断器に対する保護装置試験は必要となる。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 済 <input type="checkbox"/> 対象外	<input checked="" type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	逆変換装置が電技解釈第33条に適合することを示す第三者認証を取得しており、かつ、漏電遮断器が施設されていたため、逆変換装置に係る保護装置試験を省略した。	同上	令和〇〇年〇〇月〇〇日	
	判定基準	関連する遮断器、故障表示器、警報装置、遮断器の開閉表示等が正常に動作すること。									
14	遮断器関係試験	<p>①付属タンク (アキュムレータを含む。以下同じ。) の容量試験 遮断器又は開閉器について、操作用駆動源 (圧縮空気、圧油等) の付属タンクの供給元弁を閉じて、圧縮空気等が補給されない状態で入切の操作を連続して1回以上 (再閉路保護方式の場合は2回以上) 行い、当該機器の動作、開閉表示器の表示を確認する。</p> <p>なお、遮断器に不完全投入 (開放) を防止するための鎖錠装置がある場合は、付属タンクの圧力を変動させて鎖錠及び復帰用圧力継電器の動作を行わせ、当該機器の動作、開閉表示器の表示を確認する。</p> <p>②駆動力発生装置自動始動停止試験 付属タンクの排出弁を静かに開いて圧力を徐々に下げ駆動力発生装置を自動始動させ、その時の圧力を測定する。駆動力発生装置が始動した後に排出弁を閉鎖して圧力を徐々に上げ、運転中の駆動力発生装置が自動停止する時の圧力を測定する。</p> <p>③駆動力発生装置付属タンク安全弁動作試験 付属タンクの出口止め弁を閉めて、駆動力発生装置を運転して圧力を徐々に上げ、その付属タンクに設置してある安全弁の吹出圧力を測定する。</p>	<input type="checkbox"/> 済 <input checked="" type="checkbox"/> 対象外	<input type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈に従い、逆変換装置に係る保護装置試験を省略した場合は、備考に例示のように記載願います。ただしその場合も漏電遮断器に対する保護装置試験は実施する必要があります。	同上	令和〇〇年〇〇月〇〇日	
	判定基準	<p>①設定どおりの動作が行われること。</p> <p>②自動始動及び自動停止が設定圧力の範囲内で行われること。</p> <p>③安全弁の吹出圧力が付属タンクの最高使用圧力以下であること。</p>									
15	総合インターロック試験	<p>発電設備を軽負運転させ、総合インターロックが作動する原因となる電気的要素及び機械的要素のそれぞれについて事故を模擬し、これに係る保護継電装置を実動作又は手動で接点を閉じて動作させる。</p> <p>なお、本試験により確認すべき内容が保護装置試験、制御電源喪失試験又は負荷遮断試験 (現地で実施するものに限る。) と併せて行える場合は、複数の試験を同時に実施することができるものとする。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 済 <input type="checkbox"/> 対象外	<input checked="" type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈に従い、逆変換装置に係る制御電源喪失試験が判定基準に適合していることを示す第三者認証を取得している場合、または工場試験の結果から判断した場合は、備考に例示のように記載願います。	同上	令和〇〇年〇〇月〇〇日	
	判定基準	プラントが自動的かつ安全に停止するとともに関連する警報、表示等が正常に動作すること。									
16	制御電源喪失試験	<p>発電設備を運転中に制御電源を喪失させたときに過渡変化する主要パラメータの測定並びに遮断器、開閉器等の開閉の状況及び警報、表示等を確認する。</p> <p>なお、本試験により確認すべき内容が保護装置試験、総合インターロック試験又は負荷遮断試験 (現地で実施するものに限る。) と併せて行える場合は、複数の試験を同時に実施すること、逆変換装置が (b) 判定基準に適合することを示す第三者認証を取得している場合についてはその範囲で省略すること、工場試験の結果から判断して支障ないと認められる場合は記録により確認することができるものとする。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 済 <input type="checkbox"/> 対象外	<input checked="" type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	逆変換装置の制御電源喪失試験結果を工場試験成績書により確認した。 または 逆変換装置が制御電源喪失試験の判定基準に適合することを示す第三者認証を取得しているため本試験を省略した。	同上	令和〇〇年〇〇月〇〇日	
	判定基準	プラントが自動的、かつ、安全に規定の状態に移行すること及び測定結果に異常が認められないこと並びに遮断器、開閉器が正常に動作し、かつ警報、表示等が正常に出ること。									

番号	確認項目	確認内容	確認状況	判定結果	現地試験結果による 確認の有無 (1)	記録による確認		規格に沿って確認を 行った場合の規格番号	備考	設置者 (2)	確認年月日
						工場試験結果 による確認の有無	その他記録 (図面、書類 等) による確認の有無				
17	負荷遮断 試験	確認方法 発電設備出力の1/4負荷運転状態から負荷遮断し、異常のないことを確認した後、順次2/4、3/4、 4/4負荷運転まで段階的に試験を行う。 発電電圧について、過渡変化を記録できる測定機器（発電設備の構外に施設する監視制御装置等を含む。）に より確認する。 なお、逆変換装置が (b) 判定基準に適合することを示す第三者認証を取得している場合についてはその範 囲で省略すること、必要な負荷運転での現地試験の実施が困難であった場合は、工場試験の結果から判断して 支障ないと認められるものは記録により確認することができるものとする。	<input checked="" type="checkbox"/> 済 <input type="checkbox"/> 対象外	<input checked="" type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		現地試験では天候により4/4負 荷での試験が困難であったた め、4/4負荷については工場試 験成績書により問題がないこ とを確認した。 または 逆変換装置が負荷遮断試験の 判定基準に適合することを示 す第三者認証を取得している ため本試験を省略した。	天候の状態により4/4負荷での試験が実 施できなかった場合に限り備考に例示のよ うに記入願います。 ※全てを工場試験成績にかえる事はできま せん。 令和〇〇年〇〇月〇〇日 使用前自主検査及び使用前自己確認の方法 の解釈に従い、逆変換装置に係る負荷遮断 試験が判定基準に適合していることを示す 第三者認証を取得している場合は、備考に 例示のように記載願います。	
		判定基準 負荷遮断後、発電電圧等負荷遮断時に過渡変化するパラメーターの変動が制限値内にあり、かつ、プラントは 安全に規定の状態へ移行すること。									
18	負荷試験 (出力試 験)	確認方法 発電設備を可能な限り定格出力、定格電圧及び定格力率に保持して機器各部の温度上昇が飽和状態になるま で連続運転し、逆変換装置、変圧器等の異常な温度上昇、異常振動、異音等の有無及び高調波（電圧歪率また は電流歪率）を測定機器（発電設備の構外に施設する監視制御装置等を含む。）、警報の有無及び所内巡視等 の方法により確認する。 連続運転中に巡視点検できない箇所については、連続運転終了後に実施する。 ただし、電技解釈第20条に基づき温度上昇試験を実施したことを確認できたもの及びJEC-2470 (2017) (JEC-2470 (2018) にて追補) に基づく温度上昇試験を実施したことを確認できた 逆変換装置については、現地での負荷試験は省略できるものとする。	<input type="checkbox"/> 済 <input type="checkbox"/> 対象外	<input type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		(例) 変圧器については電技解釈第 20条、逆変換装置につい てはJEC-2470 (201 8) に基づき温度上昇試験が 実施され、問題がないこと を工場試験成績書により確認し たため、変圧器及び逆変換装 置に関する現地での負荷試験 は省略した。	使用前自主検査及び使用前自己確認の方法 の解釈に従い、変圧器・逆変換装置の現地 負荷試験を省略した場合は備考に例示のよ うに記入願います。※省略できるのは温度 上昇試験のみのため、他の項目の現地試験	
		判定基準 発電設備の各装置の定格は図面等どおりであり、かつ、異常が認められないこと。									

(1) この欄は、現地試験が困難で工場試験結果等の記録による確認で代替する場合には「無」とすること。

(2) この欄には、使用前自己確認を実施した者の氏名、確認に係る業務を委託して行った場合は、その委託先の氏名又は名称、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先を記載すること。